

Sluttrapport for garasjeporter 2021/22



Styret avsluttet prosjektet med de siste endringene fra Portsenteret fredag 19. august 2022.

Budsjettet for montering av garasjeporter var på kr. 851481.- og budsjettet for elektrikerarbeid for strøm til motorer var på kr. 84000.-

Totalt budsjett for hele arbeidet var da på totalt kr. 935481.-

Det ble under elektrikerarbeidet avdekket en del mangler i garasjene, blant annet at det var flere garasjer som manglet tilknytning til jord. Dette ble bestemt utbedret av styret for å få en så god, sikker og stabil løsning som mulig.

Siden styret inviterte inn flere elektrikere til å gi tilbud på arbeidet, og vi har klart å holde oss innenfor budsjettet selv med den ekstra jobben i forbindelse med jording av garasjer.

Slutfaktura fra Portsenteret kom på kr 851481.-

Slutfaktura fra Welhaven Elektro kom på kr. 80.967.-

Prosjektet kom da innenfor budsjett med en totalsum på kr. 932448.-

Styret vil legge opp til en vedlikeholdsplan for de nye portene ang. smøring etc.

Dette gjør at vi kan forlenge levetiden på portene og sørge for at vi minsker behovet for service fra installatør.

Styret vil takke alle beboere for god tålmodighet og ikke minst samarbeidet under prosjektet. Dette ville aldri gått så bra hvis ikke alle hadde hjulpet til. 😊

Vi håper alle beboere nå aktivt benytter garasjene til parkering av biler – bare et klikk unna. 😊

Ved problemer med garasjene kan styret kontaktes.

Mvh

Styret

Bakerovnsgrenda Huseierforening